

**CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO
HOSPITAL DEL DIA ZAMORA**

**RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
DE CONTROL**

ITEM NRO. 95

INFORME NRO: DNA7-0018-2018

EXPEDIENTE NRO:

RECOMENDACIÓN NRO. 3

ANEXOS



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL DEL DIA
ZAMORA CHINCHIPE**

Zamora 06 de diciembre de 2018

Ing.

Carlos Castillo Delgado.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CCQA HD ZAMORA

En su despacho. _

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted para informarle que el día miércoles 05 de diciembre de 2018 el Ing. Juan Baculima de la empresa VIAT procedió a dar mantenimiento preventivo al SISTEMA TELECOMANDADO DE RADIOLOGIA Y FLUOROSCOPIA Marca: GENERAL ELECTRIC Serie XR74493HL8 el mismo que luego del mantenimiento quedo en perfecto estado de funcionamiento.

Adjunto Reporte de Servicio Técnico N° P00005231 en el cual consta la rutina de mantenimiento realizada al equipo, es todo cuanto puedo certificar.

Atentamente.

HOSPITAL DEL DIA IESS-ZAMORA
FREDY RODRIGO CASTRO R.
ING. ELECT. MECANICO
CED. 104492085

Fredy Rodrigo Castro R.

ING. ELECTROMECAÁNICO

DEL IESS CCQAHD ZAMORA.

FECHA: 05/12/2018 05/12/2018	H. ENTRADA 10:30 H. SALIDA 11:45	TIPO DE SERVICIO GARANTÍA: <input type="checkbox"/> CONTRATO C/P: <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO S/P: <input checked="" type="checkbox"/> SIN CONTRATO: <input type="checkbox"/> INSTALACIÓN: <input type="checkbox"/> VISITA TECNICA: <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/>	MODALIDAD XR ESTADO DEL EQUIPO FUERA DE SERVICIO: <input type="checkbox"/> OPERATIVO: <input checked="" type="checkbox"/> EN OBSERVACION: <input type="checkbox"/>
CLIENTE: IESS Zamora		DIRECCIÓN:	
CIUDAD: Zamora		TELÉFONO:	
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO: PRECISION THUNIS 800			
MODELO PRECISION THUNIS 800	SID: XR74493HL8	SOFTWARE	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR

COMPONENTE - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD A REALIZAR	CUMPLIMIENTO
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN CABLES ÁNODO DE ROTACIÓN Y COLIMADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN CONCENTRACIÓN AEC	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN DE AK Y AKR (OPCIONAL)	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DEL ÁNODO DE ROTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DEL CABLE DE ALTA TENSIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO DE ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE RAYOS X	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DEL DEPÓSITO DE ACEITE A PRESIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN DEL TUBO PROTECTOR	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR - VARIOS	COMPROBACIÓN KV AEC FLUOROSCOPIA	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERAL - VARIOS	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Inspección tarjetas PDU, calibración de pantalla touch, inspección arranque y apagado, inspección controles, inspección movimientos de mesa

El equipo trabaja normalmente

REPUESTOS ADICIONALES A SOLICITAR:

CANTIDAD:	UNIDAD:	No. DE PARTE:	DESCRIPCION:

F.E. PRINCIPAL/SUPERVISOR:	F.E. SECUNDARIO	CLIENTE
		
NOMBRE: HERNÁN MALDONADO	NOMBRE: JUAN BACULIMA	FIRMA: NOMBRE: F. Costas R

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



En la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a los 5 días del mes de diciembre de 2018, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega Recepción correspondiente al proceso de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: PRECISION 800, por un valor de 893,8500 más I.V.A. USD (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) más I.V.A., adjudicado al oferente: , registrado con número de RUC: . Aplicados a la partida presupuestaria: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)

Por una parte el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Zamora, en calidad de contratante y representado para este acto por el Ing. Fredy Castro Reyes, Responsable de Mantenimiento del CCQA Hospital del Día Zamora; y, por otra parte Diego Azuero, en calidad de Representante Legal de , oferente adjudicado, conforme el documento que se aparea al proceso como habilitante y que en lo posterior se le denominará EL ADJUDICATARIO.

Quienes, en cumplimiento del Contrato N° RE-CCQAHDZ-2018-3 suscrito el 10 de julio de 2018, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de lo siguiente:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: PRECISION 800 DEL CCQA HOSPITAL DEL DIA ZAMORA</p> <ul style="list-style-type: none"> • MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EN HORAS HABLES DE TRABAJO (08H00 A 17H00), DE FORMA COORDINADA Y ACORDE A UN CALENDARIO PREVIAMENTE ESTABLECIDO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MODIFICACIONES PROPIAS DE INGENIERIA RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE • REVISIÓN DE PARAMETROS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA. • CONTROL EN CALIDAD DE IMAGEN. • RUTINAS DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, ELÉCTRONICOS Y MECÁNICOS. • LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PARTES Y COMPONENTES QUE NO PUEDAN O NO DEBAN SER REALIZADOS POR EL CLIENTE. • SE BRINDARA ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA VIA TELEFONICA. O VIA INTERNET EN CASO DE DIPONER DE TAL SERVICIO PARA RESOLVER Y/O DIAGNOSTICAR EL PROBLEMA 	893,8500	893,85
TOTAL				893,85

Se deja constancia que los bienes o servicios que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el contrato

POR LA CONTRATANTE	ADJUDICATARIO
 <p>HOSPITAL DEL DIA IESS-ZAMORA FREDY CASTRO R. MÉDICO MECÁNICO RUC: 131492085</p>	 <p>VIAT CIA. LTDA.</p>
Ing. Fredy Castro Reyes	EDGAR GONZALO PUGA ANDRADE
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DEL CCQAHDZ	REPRESENTANTE LEGAL DE VIAT CIA. LTDA