

**Memorando Nro. IESS-HJCA-GG-2016-1171-M**

**Cuenca, 20 de julio de 2016**

**PARA:** Sr. Ing. Pablo Esteban Ugalde Peña  
**Director Provincial Azuay**

**ASUNTO:** Informe sobre Cumplimiento de Recomendación N° 3 del Exp. A-2016-02

De mi consideración:

La Dirección General del IESS exhorta atender de manera inmediata las recomendaciones detalladas en Memorando N° IESS-DG-2016-1202-M del 14 de julio de 2016 suscrito por Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez-Coordinador de la Comisión de Seguimiento, y atendiendo Memorando N° IESS-DPAZUAY-2016-1780-M del 20 de Julio de 2016 suscrito por su autoridad, en el cual solicita remitir un informe de cumplimiento de la recomendación N° 3 del examen especial denominado “A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 64000000-4952C, 64000000-4957C Y 64000000-5065C, EXAMEN 12921-17-2015, AL 31/12/2016 “

**Recomendación 3**

*“Dispondrá al Gerente General del Hospital José Carrasco Arteaga, que conjuntamente con el Fiscalizador, re liquiden el Contrato 64000000-4957C, incluyendo en los plazos todo el tiempo utilizado por el contratista, determinen el tiempo real de retraso en la entrega de la obra y la multa correspondiente, notifique al constructor para su reconocimiento y pago, caso contrario efectuar las acciones pertinentes para notificar al SERCOP como contratista incumplido.*”

**Requerimiento**

*Se solicita Al Director del HJCA, enviar a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, un informe conjunto con el Fiscalizador, sobre la re liquidación del Contrato 64000000-4957C, incluyendo en los plazos todo el tiempo utilizado por el contratista, determinen el tiempo real de retraso en la entrega de la obra y la multa correspondiente, notifique al constructor para su reconocimiento y pago, caso contrario efectuar las acciones pertinentes para notificar al SERCOP como contratista incumplido”.*

En atención a su requerimiento remito a Ud. lo solicitado conforme lo detallado a continuación:

**a. Informe de Fiscalizador.**

Con Memorando N° IESS-DPA-SPSSC-2016-0361-MEM del 03 de marzo de 2016 suscrito por Ing. Cesar Patiño Ledesma-Fiscalizador de la obra en mención, remite informe de la re liquidación del Contrato 64000000-4957C..

**b. Notificación al Constructor.**

Con Memorando IESS-HJCA-GG-2016-0034-O del 22 de abril de 2016 suscrito por Ing. José Alfredo Borrero Maldonado-Ex Gerente General HJCA notifica a Ing. Ramón Fernando Castro Salazar-Representante Legal de Bueno y Castro Ingenieros Asociados Cía. Ltda.

**Información adicional:**

1. Con Oficio B&c-sec-010/2016 suscrita por Ing. Ramón Castro- Gerente General de Bueno y

**Memorando Nro. IESS-HJCA-GG-2016-1171-M**

**Cuenca, 20 de julio de 2016**

Castro Ingenieros Asociados Cía. Ltda. solicitan lo siguiente que transcribo textualmente "... solicito a Usted se me conceda una copia certificada del documento en el que conste dicha Recomendación..." en respuesta al requerimiento se remitió vía correo electrónico el 04 de julio 2016, la respuesta del Abg. Fabián Eduardo Saavedra Abril-Coordinador General Jurídico HJCA constante en Memorando IESS-HJCA-CGJ-2016-0182-M de fecha 01 de julio de 2016.

2. Con Memorando N° IESS-HJCA-GG-2016-1103-M del 15 de julio de 2016 se envió un informe al Eco. Freddy Hernán Peralta Chavez-Coordinador de la Comisión de Seguimiento.

Cumplo en remitir toda la información solicitada por Ud. demostrando así que el cumplimiento de la mencionada recomendación se está llevando a cabo, la misma que **se encuentra en proceso** de cumplimiento, su autoridad puede evidenciar el seguimiento y monitoreo que se está ejecutando, con la finalidad de cumplir a cabalidad con todas las observaciones realizadas por los Órganos de Control de conformidad dispone el Art.92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

De mi consideración

Atentamente,

Dr. Patricio Giovanni Gaón Rodríguez  
**GERENTE GENERAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - JOSÉ CARRASCO ARTEAGA**

Referencias:

- IESS-DPAZUAY-2016-1780-M

Anexos:

- iess-dg-2016-1202-m-1.pdf  
- 17800591196001469046575.pdf  
- rec.\_3\_\_iess-dg-2016-1202-m.pdf  
- rec.\_3\_\_informacion\_adicional.pdf  
- rec.\_3\_\_iess-hjca-gg-2016-1103-m.pdf  
- rec.\_3\_\_informe\_fiscalizador\_-\_iess-dpa-spssc-2016-0361-mem.pdf  
- rec.\_3\_\_notificacion\_constructora\_-\_iess-hjca-gg-2016-0034-o.pdf

Copia:

Sra. Ing. Jessica Maritza Iñiguez Gutierrez  
**Planificación**

Sr. Cpa. José Luis Saquipay Quichimbo  
**Oficinista Hospital de Especialidades - José Carrasco Arteaga**

js